

11. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Odata ce au fost stabilite tintele si obiectivele judetului, cat si masurile prin care aceste tinte vor fi atinse (capitolele 4 si 6) se va elabora un plan de implementare pentru investitiile propuse. Acest plan vizeaza prima faza a implementarii proiectului (ce urmeaza a fi finantat in aceasta perioada de finantare) si respectivele investitii in structura principala, dar indica si toate activitatile viitoare (activitati de infrastructura sau usoare) care vor trebui implementate.

Planul de implementare poate fi impartit in 4 perioade:

- **Prima perioada 2008 – 2009:** va avea loc maturizarea proiectelor prioritare si publicul va deveni din ce in ce mai constient. Deasemenea, trebuie achizitionate echipamentele principale de colectare si anume vehiculele de colectare si pubelele de gunoi;
- **A doua perioada 2009 – 2013:** construirea infrastructurilor prioritare (depozitul de deseuri central, statiile de transfer zonale, instalatiile de tratare a deeurilor), inchiderea si reabilitarea depozitelor de deseuri neconforme din zonele urbane si a depozitelor din zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de legislatie (CE/99/31 si legislatia nationala relevanta), continuarea campaniilor de constientizare a publicului;
- **A treia perioada 2013 – 2017:** reconsiderarea Master planului, implementarea oricaror investitii suplimentare necesare care pot fi determinate in master planul revizuit (care urmeaza a fi finantat in faza nr 2), inchiderea si reabilitarea depozitelor care raman in zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de catre legislatie;
- **A patra perioada 2017 – 2037:** implementarea unor investitii suplimentare in vederea administrarii noilor cantitati de deseuri generate (daca este cazul), substituirea vechiului echipament de colectare, transport si tratare a deeurilor, revizuirea master planului, implementarea oricaror investitii suplimentare necesare (in conformitate cu master planul revizuit).

In acest stadiu al Master planului, toate problemele institutionale sunt discutate si continua colectarea datelor necesare. Totusi, consoritiul pregateste deja un raport separat pentru problemele institutionale care va fi depus in momentul in care toate datele sunt colectate de la factorii de interes implicati.

Error! Reference source not found. rezuma actiunile necesare care ar trebui efectuate pe durata primelor 2 perioade (2009-2013), pentru care se stabileste o viziune clara a masurilor ce urmeaza a fi implementate.

Tabel 11-1: Planul de actiune pentru perioada 2008 – 2013

Descrierea activitatii	Termen final	Durata	Stare curenta	responsabilul cu organizarea	Sursa fondurilor	Comentarii
Aprobarea master planului	Iulie 2008	1 luna	Propunere plan master depusa	MMDD, Consiliul judetean Salaj, autoritatile municipale locale, ajutor extern (ex: Jaspers)	N/A	Consultarea este in derulare
Studiu de fezabilitate	Octombrie 2008	4 luni	Va fi initiat dupa aprobarea planului master	Pregatirea asistentei tehnice in cadrul ISPA Aprobare: MMDD, Consiliul judetean Salaj, autoritatile municipale locale, ajutor extern (ex: Jaspers)	N/A	
Analiza costurilor	Octombrie 2008	4 luni	Va fi initiat odata cu studiul de fezabilitate	Pregatirea asistentei tehnice in cadrul ISPA Aprobare: MMDD, Consiliul judetean Salaj, autoritatile municipale locale, ajutor extern (ex: Jaspers)	N/A	
Evaluare impactului asupra mediului si aprobarea acordurilor de mediu pentru toate infrastructurile	Octombrie 2008	5 luni	Studiile topografice au fost initiate deja – locatiile au fost identificate	Pregatirea studiilor: Asistenta tehnica in cadrul ISPA Eliberarea permiselor de mediu	N/A	Pe durata fazei de aprobare este posibil sa apara intarzieri
Cerere de finantare prin intermediul FEDR	Noiembrie 2008	3 luni	N/A	Pregatirea studiilor: Asistenta tehnica in cadrul ISPA Aprobare & depunere: MMDD	N/A	
Aprobarea fondurilor	Sfarsit 2008 – inceputul 2009	2 luni dupa depunerea AF	N/A	UE	N/A	Este posibil sa se ceara clarificari si sa se puna intrebari, fapt care va amana aprobarea. O buna pregatire a proiectului grabeste procesul

Descrierea activitatii	Termen final	Durata	Stare curenta	responsabilul cu organizarea	Sursa fondurilor	Comentarii
Pregatirea si declararea documentelor de oferta	Aprilie 2009	12 luni	N/A	Pregatirea studiilor: Asistenta tehnica in cadrul ISPA Aprobare & depunere: Consiliul judetean Salaj si MMDD	N/A	Depinde de aprobarea potentiala de finantare de catre FEDR
Revizuirea ofertelor depuse si acordarea contractelor	4 luni dupa proclamarea ofertei	Nu se pot estima	N/A	Consiliul Judetean Salaj	N/A	Durata depinde de procedura de ofertare care poate fi intarziata de obiectii, etc
Achizitia echipamentului principal de colectare (vehicule si pubele de gunoi)	Decembrie 2009	In conformitate cu ofertantii relevanti	Echipamentul exista deja	Consiliul Judetean Salaj - Contractor	Surse Locale	Costurile indicate sunt cele maxime. Costurile reale depind de echipamentul existent si vor fi probabil mult mai mici
Campanie de constientizare a publicului	Decembrie 2009	Periodic	N/A	Consiliul Judetean Salaj - Contractor al ofertei PR	FEDR	Promovarea eliminarii deeurilor la depozitele de deseuri conforme
Reabilitarea vechiului depozit de deseuri de la Simleul Silvanei si a depozitelor de deseuri rurale	2009	12 luni	N/A	Consiliul Judetean Salaj - Contractor	FEDR si alte surse	Depinde de aprobarea cererii sau de finantare. Inchiderea depozitului de deseuri este legata de inceperea operarii statiei de transfer. Alte surse se refera la cazul in care unele investitii sunt deja acoperite prin intermediul altor instrumente (de ex: PHARE, CES)

Descrierea activitatii	Termen final	Durata	Stare curenta	responsabilul cu organizarea	Sursa fondurilor	Comentarii
						Costul va fi reconsiderat in timpul studiului de fezabilitate si analizei cost beneficiu
Asistenta tehnica - supervizare	2009 – 2010	Depinde de constructii	N/A	Consiliul Judetean Salaj - Contractor al asistentei tehnice - supervizari	FEDR	
Construirea unei infrastructuri integrate de gestionare a deseurilor	Decembrie 2010	18 – 24 luni (in functie de starea existenta a infrastructurii)	N/A	Consiliul Judetean Salaj - Contractor	FEDR si alte surse	Depinde de aprobarea cererii sau de finantare. Costurile vor fi revizuite pe durata studiului de fezabilitate si a analizei costurilor. Alte surse se refera la cazul in care unele investitii sunt deja acoperite prin intermediul altor instrumente (de ex: PHARE, CES)
Campanie de constientizare a publicului	Decembrie 2013	Periodic	N/A	Consiliul Judetean Salaj - Contractor al Ofertei PR	Alte surse	Promovarea informarii, sistem de constientizarea si motivare a publicului si factorii interesati relevanti